



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
2020 - "Año del General Manuel Belgrano"



Santa Fe, "Cuna de la Constitución", 16 de Julio de 2020.-

Expte: 02001-0048314-9

Ref.: Nota 29719 pedido de informe sobre la obra "Emisario de desagüe de Fray Luis Beltran" Dpto. San Lorenzo.

Atento a las constancias de autos y habiéndose impuesto del contenido, pase a la **Secretaría de Recursos Hídricos** para su conocimiento y fines que estime corresponder.-

Sirva la presente de atenta nota.-

ANDRÉS DENTESANC
Secretario Privado
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT
Provincia de Santa Fe

Santa Fe, 20 de Julio de 2020.-

INFORME N°: 484/20


EXPEDIENTE N°: 02001-0048314-9

INICIADOR: Cámara de Diputados de la Provincia.


REFERENCIA: Ref/ Nota 29719 Pedido de Informe sobre la Obra "Emisario de Desagüe de Fray Luis Beltrán" Dpto. San Lorenzo.

Atento al Pedido de Informe obrante a fs.2, se remiten las presentes a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HÍDRICO Y COMITÉS DE CUENCA para su intervención e informe.

Oficie de atenta nota de remisión.



ING. ROBERTO D. GIORIA
Secretario de Recursos Hídricos
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT



SANTA FE 23 DE JULIO DE 2020.-

Señor
Director de Obras por Terceros
Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos y Habitat.
Ing. Renato ZONTA
S _____ / _____ D.-

REF.: NOTA 29719 PEDIDO DE INFORME SOBRE LA OBRA: "EMISARIO DE DESAGUE DE FRAY LUIS BELTRAN" Dpto SAN LORENZO.-


Expte. N° 02001-0048314-9 – **CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA.-**

Tomado conocimiento del pedido de informe por la Cámara de Diputados a fs. 02 de los 4 puntos (a, b, c y d), se remiten las actuaciones a la DIRECCIÓN GENERAL para dar curso a lo solicitado.-

Sirva la presente de atenta nota.-

M.A.O.

Ing. MARIANO DIEZ
Subsecretario de Desarrollo Hídrico
y Comité de Cuenca
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT
PROVINCIA DE SANTA FE



M.M.O. RAFAEL EDGARDO RAMOS
JEFE DE DIVISION
Dircc. Gral. de Obras por Terceros
M. I. S. P. y H.



Señor
Inspector de Obra
Dirección General Delegación Rosario
Ing. Sebastián Arroyo
S _____ / _____ D

Obra: "Emisario Desagüe Fray Luis Beltrán - Dpto. San Lorenzo - Provincia de Santa Fe".
Ref.: **Expte. N° 02001-0048314-9**. S/Comunicación N° 38344 CD de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Atento a lo solicitado a Fs.02 de las presentes actuaciones, remito a la inspección de la obra de la referencia, con el objeto que se realice un informe que brinde respuesta a los incisos que allí se transcriben, siendo ellos los puntos a), b), c), d) conforme fueran aprobados por **Comunicación N° 38344 CD**, emergente de la Sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia que sostuvieron en la fecha.

Dirección General de Obras por Terceros, 28 de julio 2020.

Ing. RENATO ZONTA
DIRECTOR GENERAL
DE OBRAS POR TERCEROS
Direc. Gral. de Obras por Terceros
M. I. S. P. y H.



PROVINCIA DE SANTA FE
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
 Secretaría de Recursos Hídricos - Subsecretaría de Desarrollo Hídrico y Comité de Cuenca
 Dirección Provincial de Obras Hidráulicas
 OBRA: "EMISARIO DE DESGUE FRAY LUIS BELTRAN - LOCALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN -
 DEPARTAMENTO SAN LORENZO - PROVINCIA DE SANTA FE"
 Empresa Contratista: MUNDO CONSTRUCCIONES S.A.

ACTA DE NEUTRALIZACIÓN DE PLAZOS

En la Localidad de Fray Luis Beltrán, Departamento Rosario, Provincia de Santa Fe, a los **Diecinueve (19) días del mes de Marzo del 2020**, se reúnen el Ingeniero Sebastián Guillermo Arroyo en su carácter de Inspector de Obras en representación de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe y el Sr. Renato Franzoni en su carácter de Presidente de la firma Mundo Construcciones S.A. contratista de la obra "Emisario de Desagüe Fray Luis Beltrán - Localidad de Fray Luis Beltrán - Departamento San Lorenzo - Provincia de Santa Fe", para suscribir, ad referendum de la Superioridad, el presente Acta de Neutralización de Plazos en un todo de acuerdo a las previsiones de los respectivos Pliegos Licitatorios.

CONSIDERANDO:




Que debido a la situación económica imperante de público conocimiento, la Contratista se ve imposibilitada de continuar con un ritmo normal de trabajo.

Que además dicha situación fue notificada por parte de la Contratista en Nota de Pedido N° 30, comunicando que: "...no se han realizado los pagos correspondientes a los trabajos ejecutados y certificados oportunamente y dado que ante esa situación resulta imposible sostener la continuidad de los trabajos contratados, es que esta Contratista solicita la Neutralización del Plazo de Obra a partir del día 21 de febrero de 2020 hasta tanto se subsane la situación descripta", actuaciones tramitadas por Expte. N° 01909-0000037-5.

Por ello, las Partes **ACUERDAN:**

Neutralizar el Plazo de obra desde el día veintiuno (21) de Febrero de 2020, hasta tanto las condiciones económicas se establezcan y aseguren un normal desarrollo y ritmo en la ejecución de los trabajos. Los términos acordados en la presente, se darán por finalizados mediante la suscripción de la correspondiente Acta de Levantamiento de Neutralización.


La Contratista se compromete a realizar el mantenimiento de todas las partes componentes de la obra además de la custodia y conservación del material acopiado según expedientes N° 01803-0020091-4 y 01803-0020337-9, asegurando óptimas condiciones de Higiene y Seguridad en la totalidad de la traza. Se compromete también a verificar y mantener de forma constante la señalización de seguridad vial de acuerdo a lo solicitado por la Inspección de obras y representantes del municipio de Fray Luis Beltrán.

 MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. ING. RENATO C. FRANZONI PRESIDENTE	 ING. SEBASTIÁN G. ARROYO INSPECTOR DE OBRAS DELEGACIÓN ROSARIO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT	 ING. SEBASTIÁN G. ARROYO INSPECTOR DE OBRAS DELEGACIÓN ROSARIO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT
--	--	--


PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT
Secretaría de Recursos Hídricos - Subsecretaría de Desarrollo Hídrico y Comité de Cuenca
Dirección Provincial de Obras Hidráulicas
OBRA: "EMISARIO DE DESGUE FRAY LUIS BELTRAN - LOCALIDAD DE FRAY LUIS BELTRAN -
DEPARTAMENTO SAN LORENZO - PROVINCIA DE SANTA FE"
Empresa Contratista: MUNDO CONSTRUCCIONES S.A.

La Contratista acepta la neutralización de plazos aquí acordada, mantiene Inalterables los precios unitarios de cada uno de los ítems del contrato, renuncia a cualquier tipo de reclamo por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, por mayores gastos indirectos, lucro cesante, mayores gastos generales y/o cualquier otra causa que produzca una mayor erogación, como consecuencia de la neutralización de plazos.

En prueba de conformidad se firman original y dos copias de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Localidad de Fray Luis Beltran.


MUNDO CONSTRUCCIONES S.A.
Ing. RENATO C. FRANZONI
PRESIDENTE


Ing. SEBASTIAN G. ARROYO
INSPECTOR DE OBRAS
DELEGACIÓN ROSARIO
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT


Ing. SEBASTIAN G. ARROYO
INSPECTOR DE OBRAS
DELEGACIÓN ROSARIO
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HÍDRICO Y COMITÉ DE CUENCA

OBRA: "EMISARIO DESAGUE FRAY LUIS BELTRAN – DEPARTAMENTO SAN
LORENZO – PROVINCIA DE SANTA FE"

Empresa Contratista: MUNDO CONSTRUCCION S.A.

Rosario, 19 de Agosto de 2020.-

Sr. Director General de Obras por Terceros
Ing. Renato Zonta
S / D

Ref.: S/Comunicación N° 38344 CD de la Cámara de Diputados de la Provincia
Expte.: N° 02001-0048314-9

De nuestra consideración:

Atento a lo solicitado en Fs. 2 de las presentes actuaciones, se informa:

a) – Estado de ejecución de las obras;

El avance físico de la obra es del 27.61 %. Detalle: se ejecutaron 396.00 ml de cañería de diámetro 2.20 m, 274 ml de cañería de diámetro 2.00m y sus cámaras y reparaciones a la ejecución de dichos tramos. Según acta de medición N° 8 – ENERO 2020, expediente 01907-0000509-6.

b) – motivos por los que la misma se haya paralizado;

Debido a la situación económica imperante de público conocimiento, la Contratista se ve imposibilitada de continuar con un ritmo normal de trabajo.


Dicha situación fue notificada por parte de la Contratista en Nota de Pedido N° 30, comunicando que: "...no se han realizado los pagos correspondientes a los trabajos ejecutados y certificados oportunamente y dado que ante esa situación resulta imposible sostener la continuidad de los trabajos contratados, es que esta Contratista solicita la Neutralización del Plazo de Obra a partir del día 21 de febrero de 2020 hasta tanto se subsane la situación descrita", actuaciones tramitadas por Expte. N° 01909-0000037-5.

Derivando ello en la suscripción del acta de neutralización del plazo de obra de fecha 21 de febrero de 2020 copia adjunta a la presente.

c) – fecha prevista de reanudación de los trabajos; y

d) – fecha prevista de finalización.

Como a la fecha no se tiene constancia que hayan cesado los causales que han generado la neutralización del plazo de obra, no es posible establecer una fecha precisa para reanudar los trabajos, ni en consecuencia establecer la fecha de finalización de obra. Se informa, además que el plazo remanente es de 257 días corridos.



M. J. O. RAFAEL EDGARDO RAMÍREZ
JEFE DE DIVISIÓN
Dep. Crial. de Obras por Terceros
M. I. S. P. y H.

Ing. SEBASTIÁN G. ARROYO
INSPECTOR DE OBRAS
DELEGACIÓN ROSARIO
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT



Señor

Subsecretario de Desarrollo Hídrico y Comité de Cuenca
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Ing. Mariano Diez

S _____ / _____ D

Obra: "Emisario desagüe Fray Luis Beltrán – Departamento San Lorenzo – Provincia de Santa Fe".

Ref.: Expte. N° 02001-0048314-9 – S/comunicación N° 38344 CD de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Habiendo tomado conocimiento de lo solicitado a fs. 2 por la Cámara de Diputados de la Provincia, la Inspección ha cumplido en elevar a fs. 10 un informe respondiendo a los puntos detallados por dicho organismo:

- a) Estado de ejecución de la obra
- b) Motivos por lo que la misma se halla paralizada
- c) Fecha prevista de reanudación de los trabajos
- d) Fecha prevista de finalización de la obra.

Se elevan a esa Superioridad las presentes actuaciones para su conocimiento y con objeto de dar continuidad al trámite, a fin dar respuesta al requerimiento formulado por la Cámara de diputados de la Provincia de Santa Fe.

Dirección General de Obras por Terceros; 27 de agosto de 2020

Ing. RENATO ZONTA
DIRECTOR GENERAL
DE OBRAS POR TERCEROS
Direc. Gral. de Obras por Terceros
M. I. S. P. y H.



ING. RAFAEL EDGARDO RAMOS
JEFE DE DIVISION
Dirección de Obras por Terceros
M. I. S. P. y H.



Santa Fe, 28 DE AGOSTO DE 2020.-

Señor
Secretario de Recursos Hídricos
Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos y Hábitat.
ING. Roberto Daniel GIORIA
S _____ / _____ D.

OBRA: "REF/NOTA 29719 PEDIDO DE INFORME SOBRE LA OBRA "EMISARIO DE DESAGÜE DE FRAY LUIS BELTRAN" DPTO SAN LORENZO.-".-


Expte. N° 02001-0048314-9 Cámara de Diputados de la Pcia.-

Me dirijo a Señor Secretario a fin de hacerle llegar el informe realizado por el Inspector de Obras a fs. 10 con respecto a lo solicitado por la Honorable Cámara de Diputados a fs. 02 en relación a la Obra en cuestión, para que por su intermedio estime corresponder.

Sin más, lo saludo muy atentamente.

M.A.O.

Ing. MARIANO DIEZ
Subsecretario de Desarrollo Hídrico
y Comité de Cuenca
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
PROVINCIA DE SANTA FE



Santa Fe, 1 de setiembre de 2020.-

INFORME N°: 712/20


EXPEDIENTE N°: 02001-0048314-9

INICIADOR: Cámara de Diputados de la Provincia.

REFERENCIA: Nota N°29719 Pedido de informe sobre la Obra: "Emisario de Desagüe de Fray Luis Beltrán" Dpto. San Lorenzo.

Conforme con lo informado, se elevan las presentes a la Secretaría Privada - MISPYH, a los fines de que de estimarlo conveniente, se formalice la respuesta correspondiente a la Cámara de Diputados de la Provincia.

Oficie de atenta nota de remisión.



ING. ROBERTO D. GLORIA
Secretaría de Recursos Hídricos
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

14.

PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat

Expte: 02001-0048314-9

Ref.: Nota 29719 Pedido de informe sobre la obra "Emisario de desagüe de Fray Luis Beltran" Dpto. San Lorenzo

Atento a lo solicitado por la **Honorable Cámara de Diputados** de la provincia de Santa Fe mediante comunicación Nro 24530/20 y habiendo tomando conocimiento de lo informado por la *Secretaría de Recursos Hídricos*, remítanse los presentes autos a la **Subsecretaría de Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno Justicia y Derechos Humanos**

Sirva la presente de atenta nota de remisión

SILVINA FRANA
Ministra
INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT
Provincia de Santa Fe

Secretaría Privada

5 de Febrero 2649 - ofi. 6, (S3000DEE) SANTA FE
Tel: 0342 - 457 3570 - email: privmop@santafe.gov.ar



PROVINCIA
DE SANTA FE

15

NOTA N.º - 19412

Santa Fe 1 de octubre de 2021

Referencia: Expte Nro.02001-0048314-9

Sr. Presidente de la
Cámara de Diputados y Diputadas
Provincia de Santa Fe
Dr. Pablo Farias.

S _____ / _____ D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitirle la respuesta al
proyecto de comunicación aprobado bajo el N° 38344 CD

Aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Dra. MARCELA AEBERHARD
Subsecretaria de Asuntos Legislativos
Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos